

指令

保建字第

號

令第三區各政署參事員陳琢如

呈件 據呈達該區第一期中心工作進展

表並附報廣濟縣辦理寺案特

形該案核由

兩呈及附件均悉。查兩呈所稱各節暨表該區節一旬

中心工作情形大致尚合。惟有應行查照者數點。茲核修在

后。

一者本府秘書室第九三三號訓令核定廣濟縣應築

烟堡地點。鄭公塔、青窩鋪、大小坡、武穴、龍坪等處。

72
所呈原表列唐濟第一碉樓（即濟北寺碉樓）在該區劉
莊及後化曹以文代電，第呈碉堡調查表內填明在
二十三年三月完成。呈該碉樓並不在該區第一期中工作
案內，有得於中心工作案內引報，又據稱因該唐濟縣
無城垣可守，除上項第一碉樓外，本期先填築上鶴以果易
次山王家莊、教廟街等處環城碉堡各一座，究竟該唐
濟縣第一期中或碉堡若干座，但應查明報核。至該
區各縣第一期中心工作，應築之碉堡，又多未定，成亦
應督飭各縣迅速趕築，以重要政。

二、表列該區所屬各縣築設電報情形，除唐濟

黃梅英山等縣已另案核飭外其餘各縣應飭將架
設完成路線依址領者湖北省各縣鄉村長途電話
情況調查表填報并附具路線詳細圖備查！

三、廣濟縣第一期中心工字案內經修築官民提問項
已分呈縣署尚未列入所有辦理本項提問情形因另
行專案報核不得在該縣第一期中心工字案內併報
以免與原案不符。

一、揚呈各姓除先予撤報

行營案核外仰即再詳晰呈明以憑核辦為要！
此令。 仰表核。

主審張。

呈

係建字第 号

案據第三區行政督察員陳琢如呈稱

案據廣濟縣長傅長民呈稱：奉領者代

電建建設廳請中心作第一期期滿將屆滿，除指

令處理外，備呈呈核備查。

等情，正核辦向，據說要員呈稱：

案奉領者建字第三三四二号，利令以據報

第一期中心工作，經核定呈奉

行營政建陸了苗耳五月二十日發第廿五八九号指令

准予備案，此

理合將各縣辦理此案進展情形

分別列表備呈核轉。

等情，附表^呈存據。此。謹指令外理合核同原表存照。本府
對於該司員指令研併案呈核
飭存案核！

謹呈

國民政府軍政委員會委員長蔣

抄呈

為三區各縣第一期中學工作表

一件

湖北省政府主席張。

74

查表列該區所屬各縣加木改電化情形除廣濟、英山等縣
已另案核辦外其餘各縣應將加木改完成路線、衣、紙、
北省各縣鄉村長連電化情況調查表填報備查。
（附：各縣電化詳細圖）

七、六

湖北省政府建設廳

75
湖北省政府保安處

查表列該廣濟縣之第一碉樓（查碉堡調查表編

就即濟北寺碉樓）持該區劉前司令三月文代電彙呈

碉堡調查表係填二十三年一月完成不在該區原定

一期中心工作應築碉堡之列

（查原案該區第一期中心工作應築碉堡係鄭公塔青等鎮

大小坡、武穴龍坪等處）復查該司令信字二八九號呈該廣濟

縣因無城垣可守除原有濟北寺碉堡一座外本期

六月九日午十二時到第一

湖北省政府保安處

先增築上鶴崇易次山王宮臨教殿街甘泉環
城礮堡各一座完竣後廣濟縣為一期已成礮堡
若干座仍應令該縣查明具報再行核辦至該區
各鄉並期中心工作應築礮堡多未完成應併防督促
迅速趕築以重要政相應簽復
貴廳查核辦理為荷此致
建設廳
保安處

此三案內確係部令，應煩

貴廳核奪後，即呈送以便辦理。

此致

保安處。

謹

英山縣政府呈請收文仁字第一四四號
又第三區行政督察處呈請收文智字第一四四號
共三件

人民路後家

抽出另力七、四

建設廳簽



廿五年六月廿五

保一字第

78 57

建二 次要

呈 湖北省政府

設路政

考 備 法辦定決 辦 擬 由 事

據廣濟呈報遵辦該縣第一期綏靖中心工作情形備文
轉呈鑒核備查由

張 光 生 核 小



中華民國三十四年六月十五日
六月十四日午
收到第一



附 件

信 字 第 八 九 號

年 月 日 時 到

建字第五一〇八一號
廿九年六月十七日

收文 信 字 第 191 號

案據廣濟縣長傅長民呈稱：

奉鈞署代電以建設綏靖中心工作第一限期行屆滿所有

長途電話碉堡修建至如何程度仰加緊遵辦並將遵辦情形電復等因查本縣第一期中心工作業經遵辦完竣茲分述於下（一）增築碉堡：查增築碉堡本應遵照指令地點着手建築惟查本縣因無城可守匪患常虞特斟酌情形先建築環城碉堡除原建築濟北寺碉堡一座外計增建本城西上鶴巢本城西南易次山本城東王家壩本城東北教廠街等處碉堡各一座共計五座均係六方形完全用磚木建築尚稱堅固可收守望相助之效此本期增築碉堡之遵辦情形也（二）架設電話：本縣電話除省長途電話早經完成凡由縣

79
城與蘄春浠水羅田英山及蘄春縣屬之漕河劉公河張家塆並本縣縣屬之武穴均可用省長途電話通話外其與田家鎮及龍坪通話則皆借用省長途電話之電桿由武穴掛線茲復于本年五月內遵照鈞署上年舉行區行政會議議決案將本縣由縣城西至蘄春接壤之白合山東至黃梅接壤之雙城驛計共九十里各電話一律架設竣事此後縣府與蘄春或黃梅及黃梅與蘄春均可由此線直接通話至由縣城至縣屬石佛寺四十里則借用省長途電話之電桿掛綫亦經統計本縣與區轄各縣及縣屬各區均可通話此本期架設電話之遵辦情形也(三)修築官民堤閘埧：查本縣官堤為盤塘永全早經設有修防處及時歲修民堤除恒豐垸係蘄廣兩縣共有

外最重要者為羅城堤本縣田產七分之五均與此堤有關惟積弊甚深堤款虛糜工程不固危險實大因於春初飭令該堤原設堤工局經理召集各棚董及士紳清算由縣府派員監督從事結束一面遵照新章成立修防處直隸於縣水利委員會並于處內設立正副主任及堤董堤保擔任堤工事宜所有歲修工程經派武裝警察隊教官帶同隊士前往該堤長期駐紮嚴行督促縣長並親往考查現已完竣此外如本縣環城河道因泥沙淤塞每值山洪暴發廬舍為墟經提出全縣行政會議議決以急賑餘款二千五百元改為小工賑召集災工疏濬並呈奉 省府核准已於本年四月開始工作現堤岸大半修竣河身開深之處甚多計於下月可以竣工此本

80

期修築官民堤閘之遵辦情形也。總上所述除關於增築碉堡應于下期遵照指定地點着手建築並應繼續遵辦第二期中心工作外所有本期中心工作各遵辦情形理合備文呈報鈞署鑒核備查等情；據此，除指令外，理合備文呈請鈞府鑒核備查！

謹呈

湖北省政府主席張

湖北第三區行政督察專員陳琢如



中華民國



日

建二

次要

湖北省第三區行政督察專員公署呈 湖北省政府

建設路政

為奉令列表呈報本區綏靖中心工作進展情形請鑒核由

三月九日

中華民國三十四年三月九日收到

時到第一

附

件

表二份

重先少



事由擬辦決定辦法備考

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

建字第一九號
廿年六月八日

收文智字第 204 號

信字第 三 號

年 月

時到

案奉

鈞府建二字第三三四二號訓令以據報第一期中心工作經核定呈奉

行營指令准予備案飭將工作進展情形隨時具報查核至構築碉堡一項應詳定辦法令飭各縣限期完成等語仰遵辦具報等因奉此查本區應行建設綏靖中心工作迭經令行六縣切實遵辦依限報竣旋據各該縣呈覆辦理各情經先後轉報

鈞府鑒核備案并指令在案奉令前因除催令所屬各縣將第一期未竟工程趕辦報竣外理合將各縣辦理此案進展情形分別列表備文呈請

鈞府鑒核轉報謹呈

湖北省政府主席張。

計呈表二份

湖北第三區行政督察專員陳琢如出巡

秘書周輝遠代



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館


湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

中華民國



二十四


年

六

月

日

中華民國



總寫
對校
監印

日

八十五

八

縣名

堡長

速電

話備

號

沛水

該縣應建長嶺崗圍
設兩處礮堡據呈地
方民財兩困請展期修
築經指令仍仰加緊起
修以重要政

據呈王洗馬頭長途電話正
動工接線圍設早已通話

廣濟

據呈第一礮樓已建
築完竣

據呈廣新廣黃長途電
話線業已架設完竣

羅田

據呈應築礮樓之樓棚
橋以地非險要經會商
駐軍移置僧塔寺建成
礮樓兩座礮家舖礮樓
已派員指導正在着手
修築駱駝均地方係屬
沛羅兩縣轄境該處礮
堡據報已會商沛水不
日開始構築

設縣長途電話一為由縣城至
沛水縣屬之圍設線一為由縣
城經石橋舖至英山縣之線據
報英羅線已接線通話羅
圍線現正在材料工尅日架
設

英山

石頭礮樓據呈正在征
據呈該縣由縣城至石橋舖電

工部同第二十五路軍輜重營
軍工合修俟完成即行
報驗

話綫業經架設與羅田銜接
通話其餘應架設之電話綫
已造具概算繪列綫圖呈請
省府核示候核准即行架設

黃梅

該縣應建碉堡已否
建築未據專案呈報
已嚴令趕築具報

該縣長途電話由縣城至廣
濟之双城驛一線即廣黃電
話已報完成

蘄春

兼縣各區應建碉堡經
請由司令部派委參謀
游毓楨會同各該區長
勘定地點繪具圖說
令令加緊趕辦俟完
成再行專案呈報

兼縣第二區竹瓦店至白鶴
山長途電話綫早經架設
完承第四區株林河至沛
水之洗馬畈之長途電話綫
現正督飭第四區長趕辦