

移法
第一科核办

三十五年 四月 四日 水部工字第

湖北省水利工程處呈

0024

號

事由

謹編資三十四年度水利工程統計報告表祈 鑒核存轉由

奉

鈞廳本年二月二十八日廳建盛字第五五九號訓令內開：奉 首政府本年二月十二日首

秘統特字第三六零號訓令以本首年度統計總報告依照國民政府主計處規定應於每年度終

了時由各機關遵照首政府公務統計方案規定辦理呈由本府核編函轉國民政府主計處彙

辦茲三十四年度早經終了上項資料各機關依限造報者仍屬寥寥該廳應即從速辦理除

分令外合行令仰遵照於本年三月十日以前編齊報府憑轉為要等因自應遵辦除分令

外仰即遵照該管業務部份公務統計方案之規定從速辦理於三月十日以前呈廳以憑彙

轉為要等因止辦理間復奉 鈞廳建盛字第一七四九號訓令飭催于文到五日内報廳

稟辦等因茲謹編具本省三十四年度水利工程統計報告表三種呈貴

鑒核稟轉實為公便

謹呈

廳長 譚

附呈 蓋忱望坪兩渠施工進度表各二份本省水利工程貸款基報表二份本省

修建塘堰溝堤井工程報告表二份。

湖北省水利工程處處長張壽昌



印李福昌

校對龍文

民國十四年

鐵馬

算計綴

楊達順

湖北省建始望坪渠工程施建集附表

民國34年 月份

工程名称	望坪渠	所在縣份	建始	開工日期	34年3月1日	預計完工日期	34年8月30日
創辦或整理	開新整舊	受益估計 田畝已灌	1700	已撥工程費	665500.00	尚需工程費	1,154,978.00
工程項目	工程數量	最遠距離	完成數量	已用金額	完成百分率	計全部工作人數	備註
	數量	工程	本月累計	本月累計	本月累計	本月累計	
土方							
新開幹渠	713.20公方	4279.20	190		26.6%	0.19%	
整理舊渠	300.00公方	1800.00	200				
新開支渠	424.70公方	2548.20	90		21%	0.09%	
開闢水庫進出水渠	3039.00公方	18234.00	194		6.3%	0.19%	
第一蓄水池通土	1388.00公方	110248.00					
第二蓄水池填土	788.80公方	23664.00					
防洪堤填土	2736.00公方	21888.00	399		14.5%	0.52%	
石方							
新開幹渠	34.20公方	4104.00	17		50%	0.34%	
幹渠溢洪道	5.00公方	400.00					
第一蓄水池石土	100.00公方	8000.00					
防洪堤堆石	1171.50公方	35145.00	309.90		26.3%	1.53%	
建築物							
滾水堤	1座	40075.00	40%		40%	2.64%	
進水閘	1座	480.00					
分水閘	4座	3478.00					
第一蓄水池節制閘	1座	37596.00					
第二蓄水池節制閘	1座	12948.00					
暗渠	1處	157407.20	3.5%		3.5%	0.91%	
陡坡	2處	14976.00					
倒虹管	1道	17262.50					
渡槽	1座	9936.50					
雜項工程		28545.40					
總計				164,784.26	64.1%	2769	3944
工程處開辦費	預算數			預算總額		預算數	665,500.00
	實支數	125,000		本年比數	64,084.40	本年止實支數	449,995.50

主管 

統計

填表 楊達順

湖北省蘆沱渠五程施工進度報告表

民國34年 月份

[illegible]

主管

統計

順達楊表