

鄂政股

湖北省公路局

簽呈

中華民國三十七年元月 貳拾 日
鄂路工字第 29168 號

12951
12

0

中華民國卅七年一月廿四日

事由 據第一測量隊呈送參十六年參十二月份參中旬測量工作

旬報表簽請核備由

據本局第一測量隊亥馬電費呈 參十六年參十二月份上中旬測

量工作旬報表請 鑒核核轉等情核尚相合除指復外理合檢同原表

四份簽

撥存

張克親之批

鑒核備查

謹呈

存



周於全之批

廳長 譚

附呈第一測量隊三十六年十二月份上中兩旬工作旬

報表四份

職

張

立

民



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

校對黃昌文

湖北省公路局來百公路測量隊工作旬報表

路線 來百 段自 來鳳 至 百福司 路程約 56 公里

組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 氣候 月 日	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備 註		
	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖			
	約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里		樁號 起訖	數量 公里
12	1	雨										返施製圖	
	2	雨										"	
	3	雨										開始製圖	
	4	晴										"	
	5	"										"	
	6	"										"	
	7	陰										"	
	8	雨										"	
	9	"										"	
	10	陰										"	
工 作 效 率	本旬合計											7 1/2	
	連前總計											7 1/2	
	完成百分率		100%		100%	13.4%	100%	13.4%	100%	13.4%	100%	13.4%	
	預計完成日期					1-30		1-30		1-30		37-1-30	
沿 綫 情 形 調 查 概 況		經過城鎮名稱及戶口											
		路面及其他建築材料供應情形											
		重要出產物及經濟概況											
		工程進行難易概況											

局 長
總工程司
副總工程司
工務科長
測繪股主任
第一測量隊隊長

湖北省公路局 來百公 路測量隊工作旬報表

路線 來百 段自來鳳至百福司路程約 56 公里

月	日	氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註		
			負責人姓名	工作分類	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖		測量	製圖
			工作數量	工作數量	工作數量	工作數量	工作數量	工作數量	工作數量	工作數量	工作數量	工作數量		工作數量	工作數量
12	11	陰													
	12	"													
	13	雨													
	14	"													
	15	陰													
	16	"													
	17	雨													
	18	"													
	19	"													
	20	"													
工作 效率	本旬合計					10		10		10		10			
	連前總計														
	完成百分率		100%		100%	313%	100%	313%	100%	313%	100%	313%			
	預計完成日期					27-30		27-30		27-30		27-30			
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口												
			路面及其他建築材料供應情形												
			重要出產物及經濟概況												
			工程進行難易概況												

局長

總工程司
副總工程司

工務科長

測繪股主任

第一測量隊隊長

