

第 3000 号

湖北省政府建設廳發條

由二  
路改

各科及合作處連

將市

廳本年年度工作進

度表

奉

主席批辦

及

公

列

抄

錄

野

地

六四



卷五

批

咸

2000万

湖北建設廳二十九年度工作進度表

甲正在進行之業務

項目進

行

情

形

備

考

路

一、本年八月中旬擴大巴咸養路段組織由楊工各縣石工不能如數徵齊到程師清琅負責加緊修治巴咸公路路面工段及鋼筋過軟砲条缺乏

作同時進行該路破壞工程。

無法補充工程殊受影響

二、由五峯經長陽秭歸興山至保康一綫人行

道破壞工作已令飭各該縣發動民工協助軍

隊澈底破壞。

三、鄂北巴柯人行道於本年二月開工現已大體完

成即將報竣。

四、鄂西各縣人行道亦均報驗中施萬線利川境內已完十分之八恩施正積極培修。

五、小渡船至龍洞土橋壩至七里坪及省府各

廳處聯絡線前曾修治現復分別培修。

六、前曾制定人行道運輸站設置辦法通飭各全國驛運會議經派員出席縣遵行現又令鄂西鄂北各縣繪具圖表呈並將有關圖表方案呈供核積極辦理。

參考。

七、巴咸段車輛經常能行駛者僅木炭車十餘上項木炭車最易損壞機件且為數無多修配困難目

八、木炭車需用之機油現由咸豐化工廠提煉

無須向外訂購至植物油及煤汽車正在研

究試製中。

九、鄂北孟老路前因軍事緊張暫行停止現飭

光化縣及鄂北養路段復工趕修。

一、軍用話線在架設中者計有巴東至竹山該兩線所需材料只准軍  
及歇馬河至九道梁兩線。

政部撥給一部分餘正催

電  
及歇馬河至九道梁雨線。

政部撥給六部分餘正催  
請中款項指由省府自  
行籌措進行殊感困難

可向  
即中矣  
請求補  
賜付致  
已矣

九三

原令  
革安  
印檢出  
河政  
現  
政

政

二預籌恢復武昌水電廠現正與經濟部資源

委員會商洽經營合約及建廠計劃原合約草

案正呈府核示中。

航

一加強宜昌上游船隻除將楚元建漢兩輪改建漢輪已被渡河指揮部

造外復將收回民生公司租用之建陽建夏建扣用建陽建興建夏三輪

興建華四輪分別加入三班與增闢巴萬萬縣船管所又擬徵用本

航線

省水上交通及疏運工作

政

勢將停頓現正呈請交涉中

水

一勘測清江已函准經濟部調派測量隊組處施

工緯道工程經由屯堡測至伏三跳其導線水

中農山長武  
牛苦雨亦而  
向中央接洽  
速辦為要

或

利

準兩組並已測至伏三跳下之長沙河。

二、鄖縣曲遠河灌溉工程已組處施工積極進行

農

一、關於本省植桐增產已與經濟部訂立合約由

農業改進所負責辦理現已開始訓練推廣人

員預計明年七月全部竣功並續訂新約。

林

二、與貿易委員會合資組設實驗茶廠於鶴

峯一案現正商討合約中。

三、改良種子及種植方法已由農業改進所分

畜

別試驗向民衆方面推廣。

四、鄂西各縣牛疫盛行經飭由農業改進所購

牧

到大量血清實施防治並籌設血清廠從事製造。

鑛

一督飭興山煤礦加工開採以增產量並着將興山林家山談家坟兩處煤礦設法開採。

二地質研究所派來礦產調查隊已將建始鉄

業

廠坪鉄礦勘測竣事現又前往鄂北各縣繼續

勘測中。

工

一在萬縣設立機械麻織造紙三廠機械麻織兩該三廠必要時遷運問題已

啟業經開工造紙廠預計十月局部開工。

派技正蘇謬前往經濟部工

礦調整處商請協助。

速辦

誠

可收法  
擴大  
誠

業

二、在咸豐設有第一化工廠及修車總廠化工廠該兩廠必要時搬遷地點除提煉機油外現又飭添設製革製油墨兩已妥為指示。

部門。

三、在利川成立硫酸廠籌備處現正積極籌備

預期四個月開工。

四、恩施手紡織訓練所已訓練學生七十三名飭自

十月份起改為工廠。

五、遷往寶雞紗布機件經與中國銀行先後訂

約於咸陽寶雞兩處開設工廠咸廠已開工

寶廠正進行中。

合

一指導各縣合作社經營桐油茶葉苧麻等運  
銷業務並與中國農民銀行商同設立全省合  
作供銷業務代營局專代合作社辦理供銷物  
品。

二鄂北邊區救濟貸款經與中國農民銀行商  
定總額為壹百萬元已貸出柒拾壹萬餘  
正積極貸放。

三戰區救濟貸款係與中農行商定壹百萬元  
經匯撥鄂東拾五萬鄂南五萬並劃撥一部  
分辦理難民救濟貸款。

可提一  
手用於  
恩

九三  
減

初旬

成

九三

四、鄂西十五縣經與農本局合設金庫鄂北十二

縣已與中農行商定由該行設立金庫。

五、經與中中交農四聯總處商洽農業貸款

壹千萬戰區農業貸款壹千萬正在商訂

作

合約中。

其

一、為技術上研究設計特籌設鄂西科學館由石

瑛李四光兩先生分任正副主任委員該館所需

機件儀器已在桂林購來一部其餘尚在各地

設法採購並擬選定地址開工設館。

二、運存巴東機件數百噸由有關各廳處派員已電兵工署派員來巴接

組織清售委員會從事清售。

洽收買。

三、存放能灘器材除已運至咸豐者外其餘因

無運輸工具暫存能灘並派員工看守。

他

四、咸豐巴東兩器材庫已選定疏散地點由袁

主任學彬負責督率疏運中。

乙、計劃進行之業務

路

一、巴咸公路險峻曲道路面加寬並加做護欄。

二、籌備建築恩施城廂內外各市道。

政

三、添購木炭車所需車胎及零件。

電

一、軍用線路計有巴東至沙鎮溪巴東至高店因料款全無正催請軍政

專車  
初冊

子保康至南漳三線正準備架設中。

交通兩部撥發中。

二、施鶴防空循環話線七段（宣恩鶴峯熊家岩

一、新塘新塘官店南漳村一燕子坪利川一木

貢忠路一尖山寺恩施一採花）正在籌劃架設

航

一、航務處船隻除行駛三巴已萬兩線外擬再

政

向交通部商洽增闢萬渝航線。

水

一、清江現正勘測一俟勘測完竣即從事疏濬。

二、酉水為聯貫湘鄂兩省唯一水道擬即與湘

省聯絡派員勘測以便疏濬。

三、石公松三縣沿江幹堤擬相度時機仍促請江

漢工程局設法施工。

四、鄖縣遼瓦店滔河各渠及房縣防洪工程業已計劃一俟與四聯總處貸款洽定即行開工。

五、利川南坪水道整理及灌溉工程已有計劃

利

俟前項貸款成立同時興工。

農

一、利用冬季休閒田地增加生產經飭農業改

進所先選定恩施宣恩咸豐三縣按照計

劃辦理以資示範。

林

二、利川毛堪構樹林場現已籌備就緒着

手造林。

工

一咸豐修車總廠配製木炭車尚著成效現擬

加以擴充以應需要經建議交通部採用木炭

車節省汽油並函准中國運輸公司派員前

業

來該廠研究。

附

一本表計劃進行業務係指本年度着手施行各項而言

記

二本年度業已完成各項業務本表概未叙列

關於工務部份已分別趕辦中

驛站運輸正積極籌辦中

九四

九四