

建教廳
第二科
速件

48

廣濟縣政府快郵代電

民國三十六年九月

九月
縣總
建總

此

視

事由

為遵令擬具修復縣境內廣武廣黃廣滸三公路實施辦法份電請 鑒核迅予撥發款粉伏乞 示遵由

湖北省政府主席萬鈞鑒：奉鈞府三十五年亥庚省建二代電仰迅照該計劃第五項擬具征工修復省縣鄉道辦法呈核等因。自應遵辦。查本縣所轄廣武廣黃廣滸三公路計長六十六公里。二十七年因日寇壓境恐被利用全部澈底破壞。依照原有公路雛形及寬度修復實有土方八萬零六百三十八方。連石方共需民夫三萬五千九百八十九名。按目下土價折合現款每立方共計國幣六億七千一百九十九萬八千九百九十九元。以三分之一請撥麵粉應領四百四十六噸。以除涵洞橋樑一時不易估計數字另擬辦法造具概算專案呈報撥發款粉修復外。理合檢同修復路基實施辦法一份併電請鈞府鑒核迅予撥發款粉以資救濟。伏乞示遵。為禱。廣濟縣縣長朱嘉祐公出秘書桂博文代印。附修復縣境公路路基實施辦法一份。

石板辦法表



縣建總印

附修復縣境公路路基實施辦法

19858

7460

附件知文奉准民國三十五年九月拾六日

9097

49

辦法不抄
附表三份連抄一張

廣濟縣修復轄境公路路基施實辦法



廣濟縣修復轄境公路路基實施辦法

甲、總則

本縣轄境公路長達六十公里抗戰期間為恐敵偽利用業經全部澈底破壞勝利後雖經發動民工搶修惟僅畧現路形而已茲為政治文化及軍事上之需要謹遵照湖北省政府省建二處第一八零六號訓令及省公路廳省建二處指示事項利用農隙發動民工義務勞動舉行復路運動爰擬訂本辦法

乙、工程機構

組織本縣轄境公路修復工程處由本府建設科科長兼任工程處長統指

揮工程一切事宜設工程醫藥兩組工程組正副組長由本府技士技佐兼任

如土方之計算與路道路基之規劃由該員負責各鄉鄉長為隊長
負征工及率領各鄉民上赴指定地點修築之責醫療組長由衛生院
醫師黃德率領護士攜帶藥品分段巡迴醫療并由本府派槍兵
數名受工程處長及組長之指揮負巡查監督民工之責並所需竹木標
樁繩索皮尺丁字尺米達尺三角板儀器及差旅費等由工程處造具預
算呈報動支預算另案呈報

丙、土方及工程分配

廣武公路全長廿六公里共計土方八四六八零公方此次松樹下段計
土方五零三二零公方由花橋武穴等六鄉鎮負責修築松樹下至縣城由
覺生石湖久田等三鄉負責征工修築

廣黃公路全長卅七公里共計土方六八七五畧公方由龍城龍塔
金城龍坪等四鄉鎮征工修築廣黃公路全長卅七公里共計土方
五六零畧畧公方由梅勝鄉征工修築

以上各鄉負責修築路工程處派正副組長會同各鄉長踏勘後平均劃

丁、民佚對象及編組

各鄉鎮征工修築路工程處派正副組長會同各鄉長踏勘後平均劃

以老弱婦孺免徵每人一名如無則免征

民佚之編組以每一甲為一班以甲長兼班長每一保為一隊以保長兼

分隊長每鄉鎮為一中隊以鄉鎮長兼中隊長另設中隊附八由鄉隊附

黃任

成、民伙食宿及茶水設置

修路民衆在工作期內所需伙食暫由各隊自備熟肉麵粉糠下後即
接工作天數分別發給臨時宿舍覓就沿途祠廟給予安插暫候并由公路
站派保甲長負責代辦炊具糧食并招沿途增設茶水站以資供應
已。路面及路基之規定

各段公路之路面須修築七公尺寬路基須填高八公尺路面必須鋪石
子或沙子并用礮石填在平路面

庚、開工完工日期

廣武路為第一期限於九月十五日開工月底完成廣黃路為第二期有

二月五日起至同月廿日止廣瀋路為第一期至二月廿五日起至三月五日止三路全
部完成後由本府報請省政府及專署派員驗收認為合格後各鄉民
決始准解散否則仍由各該鄉負責修築完成

案 此上合規款數及應領麵粉數量廣瀋廣武廣瀋

三公路共長六十六公里共需土方十九萬零六百卅公方民土每日作公

方應征民土六萬四千八百九十九名需缺方每區以四百公方計算共需四

千四百公方民土每日作八公方應征民土六萬八千八百五十五方缺方共需卅三

萬五千九百九十九名需缺方每區以四百公方計算共需四萬五千九百九十九名

時上價折合現款共需國幣六億七千八百九十九萬七千九百九十九元每五以式千

二二二九九二七〇〇元

元計算以現款三分之二千億六千六百六十六元九角九分請撥麵粉計應領

麵粉二百四十噸至噸三十萬元每五十九計算

五、附則

本辦法除呈報外并自公佈之日起施行如有未盡事宜得隨時修改之

所有橋樑涵洞之修復除另擬辦法外并擬具概算遵經省政府
建二字第...號...意見第四條呈請撥發款料工項辦法
及概算方案呈報

廣武公路現情報告表

項類別 路目段	路道備			政
	公里	寬	損壞程度	
縣城至游家壩	5.4	0.8	240	
游家壩至塔水橋	2.2	0.9	26460	
塔水橋至大金廟	7.2	0.8	40280	
大金廟至石佛寺	2.8	0.6	20760	
石佛寺至楊家林	1.3	0.8	12660	
楊家林至官橋	2.6	0.4	2080	
官橋至武穴	3.9	0.7	14490	
合計	32		124680	

53

廣滬公路現狀報告表

路 段	類別 項目	道			備	攷
		公里	寬	損壞程度		
縣城至五里坡		2.5	7	0.5	8750	
五里坡至十里舖		2.5	7	0.5	7000	
十里舖至松楊橋		2.5	7	0.7	1250	
松楊橋至龍頭舖		2.5	7	0.8	14000	
龍頭舖至西界嶺		2.5	7	0.6	10500	
合 計		12.5			36000	



廣黃公路現情報告表

路 段	類別 項目	路 道 備				效
		公里	寬	攤寬	需要土方	
縣城至五里坡		2.5	7	0.5	8750	
五里坡至打掃口		5	7	0.7	24500	
打掃口至青蒿鋪		5	7	0.6	21000	
青蒿鋪至荆竹鋪		7.5	7	0.8	22000	
荆竹鋪至車坊鋪		5	7	0.7	24500	
車坊鋪至廣家河		2.5	7	0.8	14000	
廣家河至周坊遠		5	7	0.7	24500	
周坊遠至井塘垸		5	7	0.7	24500	
合 計		57.5			88750	

附註 廣武應濟廣黃三路共長68公里共需民工335182工 照本縣現時工價
每工以2000元計共需工價現款671978000元 以現款三分之一
補助墊粉(按300000元噸計算)共支現款墊粉746噸

55

民國三年九月

廣濟縣縣長朱嘉祐

日