

湖北省政府建設廳

中華民國

1949

年

月

重要

日

止起

97

主席
張
朱鼎卿
馬倫
交接

湖北省政府

建設廳

及建設部門以續交

政續交代比較表

未完工作備忘錄

湖北省政府建設廳

總案 66/1 號

第

類第

項第

目第

4600

號

次

本

3

4

制

號

事

未來工作備忘錄

全

政績交代比較表

由

年月日

文號

附件
號碼
數目

附

註

48122 48134 48121

本案共文

件附件

件

譚

村口

附件錄存

湖北省

政

卷	號	目錄	宗	案
66	1			

稿

廳

設

建

衙

廳

長

二

總收文

釘

48121

文

五

送達

何

別類

附件

備查

送達建設廳內
查照辦理
完妥
備查
歸案



稿 擬 稿 會 稿

梅

丁

之

檔案 去文 中華民國

字第 字第

48121

時封發 時蓋印 時校對 時繕寫 時判行 時核簽 時擬稿 時交辦

李文才：讀書處

凡

貴處於本年二月十七日函字第383號據函收
東。向。往。來。往。來。未。完。作。備。忘。錄。一。份。
已。歸。就。時。出。送。清。
查。四。等。中。師。函。有。。

附。寄。如。後。部。未。完。工。作。備。忘。錄。一。份。
(本。處。長。辦。理。收。啟)

湖北各河尚未定工佈備各縣

張政未定案件

一、拖河、汴河、外圍、分路、上年十一月車、葉中、劉、孫、令、
飭、起、河、汴、河、外、圍、分、路、限、本、年、元、月、十、五、日、完、成、
右、即、分、飭、各、公、路、局、及、有、向、之、發、動、民、力、起、
也、惟、因、時、值、雨、季、雨、多、加、以、工、款、撥、發、太、
遲、未、能、如、限、完、工、故、至、日、前、止、計、新、開、河、汴、河、公、路、
疏、挖、已、完、成、橋、樑、已、開、工、渡、船、已、開、始、綁、扎、系、河、汴、
已、架、馬、口、碼、頭、已、完、成、多、次、渡、船、材、料、已、銀、
辦、完、成、又、漳、陽、王、大、軍、山、公、路、之、基、土、亦、已、完、成、
二、橋、樑、即、可、完、成、全、口、碼、頭、亦、完、工、此、年、正、

來 文 事

由

好

主

主

主

主 趙 亦 著 國 玉 郭 城 江 礪 已 定 成 系 之

九 十 又 方 家 坪 玉 國 風 少 路 土 方 已 完 成 多 分

之 七 十 五 橋 梁 而 板 切 鋪 設 做 完 成 倉 子 埠 玉

陽 通 今 路 修 而 已 大 部 想 何 完 工 該 家 破 玉 陽

通 向 已 完 成 過 才 吸 已 車 今 改 由 瀾 口 玉 陽 通

上 前 始 何 策 中 又 陽 通 玉 沙 施 碼 頭 已 完 成

下 分 之 七 十 全 已 玉 里 界 今 修 工 方 已 令 部 完

工 橋 梁 已 完 成 多 分 之 七 十 又 為 添 已 的 子 解 今

路 土 方 已 改 工 橋 梁 正 運 料 趕 办 黃 岡 玉 陽 通

向 正 完 成 土 路 通 車 本 項 工 程 共 需 工 款 日

二 万 零 千 餘 元 (利 用 結 算 會 本 料 在 外) 已 向 新 提

請 領 二 十 萬 元 業 經 支 配 估 用 完 畢 後 經 請 批 准

補 撥 二 十 萬 元 以 充 費 用 款 可 按 尚 須 繼 續 請 款 以 便 趕 辦 完 竣

3

二

司政未了案以之

於此以重重要公報之 車中第控令少加強

以重防死 飭起竹宜為 宜都枝江松溪

五大平口 枝江王城水街 公安石首 楠

林橋王平 漢陽對王平 璧山及王東界

首 咸寧王王棧 因甘公河 由川部近尾

延平 告十六十七 而個延平 今利智所有

園名點化 工河 案本南公路局限員協

助指車才 正分別起 中惟工程太六出

用重要材料 甚多 凡銅針鋼條火箱

螺絲洋釘 洋灰 以及技術工人 工資

高次 向部從該款 購備 應用

車中第控令少加強

三、恢復商車管理費。本省公路局在抗戰時期，被敵寇破壞，所有商車管理費，均被敵寇沒收。現經省政府令飭，自抗戰勝利後，所有商車管理費，應即恢復，以資公路建設之用。

四、整理公路。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即整理，以資交通之用。

五、修築公路。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即修築，以資交通之用。

六、加強公路管理。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即加強管理，以資交通之用。

七、推廣公路。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即推廣，以資交通之用。

八、整頓公路。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即整頓，以資交通之用。

九、修補公路。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即修補，以資交通之用。

十、加強公路建設。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即加強建設，以資交通之用。

十一、推廣公路建設。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即推廣建設，以資交通之用。

十二、整頓公路建設。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即整頓建設，以資交通之用。

十三、修補公路建設。本省公路，因抗戰期間，多被敵寇破壞，現經省政府令飭，應即修補建設，以資交通之用。

字號

號

文

並

關

縣

局

刊

刊

4
、 今邦平中鋼鐵公司

存者與資源委員會今邦平中鋼鐵公司一案前經
赴京與該會商訂協議書草案提請本府委員會討論
修正通過送請省參議會審議。嗣由省參議會將
決議案送府復經根據審議結果修改原協議書
草案函復資源委員會請予同意以便平中重工
業基礎迅即建立。而存者與中央國府象鼻山鐵礦及
漢冶萍債捐亦懸案無均以解決。

真江龍余底長

東林

東林

駐軍濠州林木未漸收斂制止

五

濠州林木

國父紀念林

林木強迫

省

會駐軍

砍伐毀

盡一系經管

有村有核

建

華中別墅

司令部核商

尚未

復

不核

農政所本年

月十七日各報

元月七日

有

以

西

九七番

兵持槍

在

九峰

林場

之

寶蓋山頭

株

元月十二日

有

番

第

部

隊

半

松樹

山

餘

株

日

亦

經

止

並

開

飭

界

改

所

仍

通業物資

六

上

海

軍

校

事

業

委

首
其
經
基
二
六

曾
發
二
五

三

癰

長

是項陳叔物資清予亡存畢得店舖是項物業
 存明與筆作紙為憑是起平領還

海欽是項物資中

卷之五

月 日 劫 蓋 月

中國月刊

月	月	月	月	月	月
日	日	日	日	日	日
和交織	和織餘	和絲發	和降行	和熟寫	和對佳

由

子規

報

文 淵

謝 關
趙 趙

頁 四

附 刊

曾養之

12 江 岸 堤 三十七年 度 土 石 工 程 预 定

國共軍軍按三三制所之等城以等法實施外

其中比較重要

荆門何家咀

其

中貴口已饒焉撥食米二石吹麪粉一千八斤金元五兩元背位兩二至荆內何家咀与潜記

兩

以該地情形殊極艱巨由地方士紳主持與之並均已

主山由北移為小峰有南和北兩主新亦

八

金水湖堤工程准其完竣

金水泉坊头堤工湖堤工程经水利

部核时由农行总管理处先收贷款法需二百个

德并由本府核交中央拨款之核款项内先收提

款一十五万为元共补补未五万每市石由水利

工程局核收该系第一水利工程勘测队设办

理部核报于九月二日用之现正核核起办中

湖北省档案馆

榮建未了安得

九

浙江省立杭州第一中學

主 办 单 位
组 织 建 立
委 员 会
主 任 委 员
林 建 策 师

设计監工收包淨為營日造取承連在底脚

工役多事而始時，各營迭版經晚黃昏林病故致工

船隔於停軟
月曲為山
怡山刺車
力
稔
有
面
根

高台集濟山為各保證人，到是實際情形，收買有

设计图样缩小并加修改之订定
此者之任

院計處工
地協
議
紀
錄
黃
令
之
保
証
人
繼
續

完工
改由
所
派
技
士
金
振
華
陶
洪
志

技估
吳文
原
負責
監工
促
向
材料
部
作

知定由者主區空
地物係証人逞場

現 已 完 成 矣 九 十

以上
以
施
却
物
份
不
時
上
臨
保
証

人力是弱，
身是强，
再行
努力，
方有
一部

任
波
謝
由
索
下
身
及
部
生
設
備
子
親
在

未完
正
令
人
耶
判
臨

分赴各處

未完
正
保
人
耶
館
建

分庭趨走堂中

特速件

秘書室

奉

本館將知此件在內未辦竣重要事項逐條開列正編
案由請查照

中華民國廿八年一月廿八日

編 3831

月 考

諭本府改組在即關於本主席任內尚未辦竣之重要事項應

由秘書處通知各單位迅速逐條開列即日送府以便彙製備

忘錄咨請新任注意等因相應函請

查照辦理為荷

右通知

建設廳

王為

湖北省政府秘書處

汪主席查無異
為未辦竣之重要事項
即由秘書處開列送府
為要此致

梅可棧

啟

廳建字第 48121 號